

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NÚMERO DE CONTRATO: OPERAGUA/DCOH/SCP-C/I3P-05/2022

PROGRAMA DE INVERSIÓN: PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2022/
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS 2022

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 6" Ø, CON UNA LONGITUD DE 1,168 M, PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO".

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETO:

QUIEN RECIBE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M.

QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: MARIA DEL PILAR PONCE DE LEÓN DEL VALLE

II.- INFORMACIÓN BÁSICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2022 Y RECURSOS PROPIOS 2022

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,999,261.43
(UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.) Incluye I.V.A.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: 1 y 2 con fecha 7 de marzo de 2022.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 6Ø, CON UNA LONGITUD DE 1,168 M. PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". * Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-C/I3P-05/2022, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE



Cuidando el futuro

operagua

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México".



Gobierno de
Cuautitlán Izcalli
Somos futuro!

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

No. DE INVITACIÓN/CONCURSO: OPERAGUA/DCOH/SCP-C/I3P-05/2022

IMPORTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA: \$ 599,778.43

INICIO SEGÚN CONTRATO: 23 DE AGOSTO DE 2022

TERMINO SEGÚN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE INICIO REAL: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 5 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONVENIO NÚMERO: OPERAGUA/DCOH/SCP-C/I3P-05/2022-01

FECHA DEL INICIO DE CONVENIO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINO DE CONVENIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2022

PLAZO DEL CONVENIO: 60 DIAS NATURALES (DIFERIMIENTO DE PLAZO)

IMPORTE DEL CONVENIO: NO APLICA

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

CONCEPTOS DE CATÁLOGO:

"CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 6" Ø, CON UNA LONGITUD DE 1,168 M, PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO".

TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M2 (712.57)**, CORTE CON MÁQUINA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO, CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS. INCLUYE: TRAZO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M.L. (1390.89)**, DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO REFORZADO, CON RECUPERACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, NO AFECTANDO LA BASE. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA RUPTURA A 1A. ESTACIÓN DE 20 MTS., MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M2 (1.40)**, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CEPAS EN MATERIAL "B" EN SECO, MEDIDO EN BANCO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, APILANDO EL MATERIAL

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 60, CON UNA LONGITUD DE 1,168 M, PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-C/I3P-05/2022, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

A UN LADO DE LA ZANJA, SIN AFINE DE TALUDES Y FONDO. INCLUYE: CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFATORIA DE LA TUBERÍA, CINTA PLÁSTICA PARA DELIMITAR ÁREA DE TRABAJO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. **M3 (735.29)**, CAMA DE ARENA DE ESPESOR VARIABLE PARA ASIENTO DE TUBERÍA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS A 1A. ESTACIÓN DE 20 MTS., VACIADO, TENDIDO, DESPERDICIOS, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M3 (69.60)**, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO ANGER S.I. DE 2 ½" (60 MM) RD-26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN, PRUEBA DE LA TUBERÍA, DESPERDICIOS, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M (1.40)**, ATRAQUES DE CONCRETO FABRICADOS MANUALMENTE CON UN F'C=200 KG/CM², T.M.A. ¾", R.N. PARA DIÁMETRO NOMINAL DE LAS PIEZAS ESPECIALES DE HASTA 3" DE Ø CON DIMENSIONES SEGÚN SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (3)**, ATRAQUES DE CONCRETO FABRICADOS MANUALMENTE CON UN F'C=200 KG/CM², T.M.A. ¾", R.N. PARA DIÁMETRO NOMINAL DE LAS PIEZAS ESPECIALES DE 6" DE Ø CON DIMENSIONES SEGÚN SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (19)**, CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II, SEGÚN PLANO, HECHA A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CMS., A TIZÓN, JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE FONDO DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON UN F'C=200 KG/CM², T.M.A. ¾", R.N., LOSA TAPA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO CON UN F'C=200 KG/CM², T.M.A. ¾", R.N., REFORZADAS CON ACERO DEL # 3, SEGÚN PLANO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y MORTERO, CONTRAMARCO DE 4" X 0.90 MTS., MARCO Y TAPA DE FO.FO. DE 50 X 50 CM., DESPERDICIOS, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (1)**, CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO XII, SEGÚN PLANO, HECHA A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5.5 X 12.5 X 25 CMS., A TIZÓN, JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE FONDO DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON UN F'C=200 KG/CM², T.M.A. ¾", R.N., LOSA TAPA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO CON UN F'C=200 KG/CM², T.M.A. ¾", R.N., REFORZADAS CON ACERO DEL # 3, SEGÚN PLANO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y MORTERO, CONTRAMARCO DE 4" X 0.90 MTS., MARCO Y TAPA DE FO.FO. DE 50 X 50 CM., DESPERDICIOS, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (1)**, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90 % PROCTOR. INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN DE 20 MTS. SELECCIÓN Y VOLTEO A MANO, ACOSTILLADO DEL TUBO HASTA 30 CM. ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO, AGUA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M3 (674.92)**,

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 60", CON UNA LONGITUD DE 1,168 M. PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLÁMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLÁMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". * Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-C/ISP-05/2022, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON ESPESOR DE 7.5 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M2 (278.23)**, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25.00 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CONCRETO F'C=150 KG/CM², T.MA. ¾", R.N.. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M2 (7.0)**,

A2 PIEZAS ESPECIALES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 45° X 6" (152 MM) CON CAMPANA RD-26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, EMPAQUES, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (1)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 22° X 6" (152 MM) CON CAMPANA RD-26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, EMPAQUES, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (3)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 152 MM. (6"). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN, PRUEBA JUNTO CON LA TUBERÍA, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (2)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA HIDRÁULICA DE P.V.C. DE 152.4 MM. (6"), RD-26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA SU COLOCACIÓN A VÁLVULA O TUBERÍA, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (6)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA HIDRÁULICA DE P.V.C. DE 75.00 MM. (3"), RD-26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA SU COLOCACIÓN A VÁLVULA O TUBERÍA, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (2)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 6". INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (4)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO SOLDABLE DE 6" DE Ø, C-40. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TRAZOS, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, ALINEACIÓN Y PUNTEO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M. (21.06)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 64 MM. (2 ½"). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN, PRUEBA JUNTO CON LA TUBERÍA, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (2)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA HIDRÁULICA DE P.V.C. DE 63.5 MM. (2 ½"), RD-26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA SU COLOCACIÓN A VÁLVULA O TUBERÍA, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (1)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUZ DE ACERO BRIDADO DE 6" (152.4 MM) X 2 ½" (63.5 MM). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TORNILLERÍA, EMPAQUES DE PLOMO, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (1)**, SUMINISTRO Y

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 60, CON UNA LONGITUD DE 1,168 M, PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". * Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-C/13P-05/2022, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

COLOCACIÓN DE TEE DE FO.FO BRIDADO DE 6" X 3" (152.4 X 76.2 MM). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TORNILLOS CON TUERCA, EMPAQUE, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (1)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DE PVC - HA HIDRÁULICO ANGER SI DE 2½" (63.5 MM), RD 26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (0)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE P.V.C. HIDRÁULICA ANGER DE 2½" X 2½" (63.5 X 63.5 MM), RD-26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN A TUBERÍA O VÁLVULA, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **PZA (0)**,

CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

ABANDERAMIENTO DE ZONA DE OBRA, EN VIALIDADES, CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON LAS DE PROTEGER AL PERSONAL DE LA MISMA, ASÍ COMO A, QUIENES TRANSITAN EN VEHÍCULOS O A LOS PEATONES, GUIAR EL TRÁNSITO CON SEGUIDA Y PROTEGERSE A SI MISMOS, INCLUYE USO DE RADIOS DE INTERCOMUNICACIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONA Y SEÑALIZACIÓN **30 (jor)**, LIMPIEZA DE CEPA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ASFÁLTO REALIZADA POR EL OPERAGUA, SIN USO DE MARTILLO, INCLUYE; RUPTURA CON MARRO DE PLACAS DE ASFÁLTO FUERA DE LA CEPA, TRASPALEOS Y CAGA MANUAL DE ASFÁLTO A CUCHARON DE RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EPP. **M2 (689.5)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE RADIO LARGO DE ACERO AL CARBÓN DE 6" (152.4 MM) DE DIÁMETRO POR 45°, SOLDABLE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, TRAZOS, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, ALINEACIÓN Y PUNTEO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, **PZA (5)**, EXCAVACION A MANO EN OBRAS INDUCIDAS, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN **M3 (52.98)**, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO EN GAJOS DE 6" DE DIÁMETRO, SEGUN LO REQUIERA LA RED DE CONDUCCIÓN PARA DAR EL ANGULO CORRECTO MENOR A 40 GRADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA **PZA (1)**, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE HASTA 6 M DE LONGITUD CON MAGUERA NEGRA DE AGUA POTABLE, NIPLE DE PVC HIDRAULICO Y ABRAZADERAS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **PZA (25)**, REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA O PLUVIAL DE 15 CM DE DIAMETRO DE CONCRETO SIMPLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 15 CM DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **PZA (17)**, DEMOLICIÓN DE MURO 14 CM, DE ESPESOR, EN DETALLE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE POZO DE VISITA Y/O CAJAS DE VÁLVULAS, PARA PASO DE TUBERÍA DE PVC-O, INCLUYE: DEMOLICIÓN CON CINCEL Y MACETA, CONCRETO $f_c = 200 \text{ Kg/cm}^2$, EN COLADO DE DETALLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. **PZA (3)**, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, ACOPIO DE MATERIAL EN CARRETILLAS HASTA UNA DISTANCIA DE 20 METROS, CARGA EN CAMION A MANO, Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS LIMPIEZAS HASTA EL TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 60, CON UNA LONGITUD DE 1,168 M, PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTILÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". * Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-C/13P-05/2022, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTILÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

EJECUCIÓN **M2 (2020.32)**, REALIZACIÓN DE CALAS A MANO CON DIMENSIONES HASTA DE 1.20 * 1.20 * 1.20 M, PARA ENCONTRAR OBRAS INDUCIDAS, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 7.5 CM. EXCAVACIÓN, RELLENO A VOLTEO Y ACOMODO DE ASFÁLTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **PZA (10)**, SUMNISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO DE 6 x 3" INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. **PZA (1)**, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO DE 3", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. **PZA (1)**, SUMNISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. **PZA (2)**, SUMNISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 3", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. **PZA (2)**, SUMNISTRO E INSTALACION DE CARRETE LARGO DE FOFO DE 6", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. **PZA (1)**, SUMNISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE ACERO DE 6", INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. **PZA (1)**, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 11°15' X 6" (152 MM) CON CAMPANA RD-26. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, EMPAQUES, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN **PZA (8)**, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON ESPESOR DE 4.5 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TENDIDO, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M2 (413.62)**, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC-O (ORIENTADO), BIAIXIAL SISTEMA DE UNION CON ESPIGA-CAMPANA Y CON ANILLO ELASTOMÉRICO INTEGRADO DE FABRICA, NORMA ISO-16422-2008, S.I. DE 6" (150 MM). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES PARA SU COLOCACIÓN, PRUEBA DE LA TUBERÍA, DESPERDIOS, MISCELÁNEOS, MANO DE OBRA Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **M. (974.78)**

6
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 60. CON UNA LONGITUD DE 1,168 M. PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". * Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-013P-05/2022. CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 161080207222157

IMPORTE: \$199,926.14

VIGENCIA: 23 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DE 2022

AFIANZADORA: ASEGURADORA CESCE SEGUROS DE EXITO

FIANZA DE ANTICIPO: 161080207222156

IMPORTE: \$599,778.43

AFIANZADORA: ASEGURADORA CESCE SEGUROS DE EXITO

ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR CONVENIO: 161080207222157

IMPORTE: \$ 199,926.14

PLAZO: 7/9/2022 AL 5/11/2022

AFIANZADORA: ASEGURADORA CESCE SEGUROS DE EXITO

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 161080207223724

IMPORTE: \$ 199,926.14

AFIANZADORA: ASEGURADORA CESCE SEGUROS DE EXITO

VIGENCIA: 12 MESES A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSIÓN AUTORIZADA: \$1,999,261.43 (Un millón novecientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y un pesos 43/100 M.N.) Incluye I.V.A.

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA:	<u>\$1,999,261.43</u>
	ANTICIPO CON IVA:	<u>\$599,778.43</u>
B) CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO	IMPORTE CON IVA:	<u>\$0.00</u>
	INVERSIÓN CON IVA:	<u>\$1,999,261.43</u>

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 60, CON UNA LONGITUD DE 1,168 M, PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". * Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-013P-05/2022, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE CON IVA	IMPORTE ACUMULADO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACUMULADA CON IVA
	Del	al				
01	07/09/2022	29/09/2022	\$ 441,884.25	\$ 441,884.25	\$190,552.32	\$190,552.32
02	30/09/2022	15/10/2022	\$ 400,355.35	\$842,239.60	\$ 172,643.94	\$363,196.26
03	16/10/2022	05/11/2022	\$239,948.50	\$1,082,188.10	\$ 89,200.19	\$465,258.50
04	30/09/2022	15/10/2022	\$298,728.76	\$1,380,916.86	\$111,051.58	\$595,488.31
05	16/10/2022	5/11/2022	\$ 9,948.64	\$1,390,865.5	\$3,698.38	\$599,778.43

TOTALES:

SALDO A CANCELAR: \$ 0.000

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$1,999,261.43 (Un millón novecientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y un pesos 43/100 M.N.) Incluye I.V.A.

VI.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M., DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

EN ESTE ACTO AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE HACE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PLANO DE OBRA TERMINADA.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 60. CON UNA LONGITUD DE 1,168 M. PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO". Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-C/13P-05/2022. CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO


OBSERVACIONES:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DÍA 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÀULICA


C. HÉCTOR ANTONIO TORRES GARCIA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
HIDRÀULICA


ING. ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE OBRA

I. 
ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS


ING. ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ
RESIDENTE DE OBRA


POR LA INSTANCIA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN DE LA OBRA.


LIC. OSCAR RODRIGUEZ ESPINOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 60, CON UNA LONGITUD DE 1.168 M, PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-C/13P-05/2022, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL



Emanuel de Jesús Paredes

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE




MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE



ING. ARQ. JORGE AMADO DIAZ GOMEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN JURÍDICA


POR LA DIRECCION JURÍDICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 60, CON UNA LONGITUD DE 1,168 M, PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO". * Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-C/13P-05/2022, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

DEPENDENCIAS INVITADAS

Se invitó mediante oficio núm. OIOPDM /DG/2171/2022

**VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN
DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO**

Se invitó mediante oficio núm. OIOPDM /DG/2170/2022

**ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE
DE MÉXICO**

Se invitó mediante oficio núm. OIOPDM /DG/2172/2022

**COORDINACIÓN DE ORGANISMOS
OPERADORES DE LA COMISIÓN DEL
AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO**

Se invitó mediante oficio núm. OIOPDM /DG/2173/2022

**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
OBRA**

11
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PVC EN 60, CON UNA LONGITUD DE 1,168 M, PARA INTERCONECTAR POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SAN JUAN ATLAMICA", A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMARIA, PUEBLO DE SAN JUAN ATLAMICA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". " Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP-C/13P-05/2022, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

INTEGRANTES DEL COCICOVI

MARCELINO HERNANDEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL "A"

IRMA PEZA FRANCO
CONTRALOR SOCIAL "B"

TOMAS ALDRETE FLORES
CONTRALOR SOCIAL "C"

TOMAS ALDRETE FLORES

CONTRALOR SOCIAL "C"

LUIS FLORES
VIGILANCIA