

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA.

NÚMERO DE CONTRATO: No. OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/I3P-06/2023

PROGRAMA DE INVERSIÓN: RECURSOS PROPIOS 2023 / PRODDER 2023

NOMBRE DE LA OBRA: "LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 Y 45 CM DE Ø, CALLES PASEO DE LOS SAUCES Y MANZANO, EJIDO DE SAN JOSÉ HUILANGO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO."

SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETO:

QUIEN RECIBE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M.

QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

II.- INFORMACIÓN BÁSICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS 2023 Y PRODDER 2023

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,523,523.89 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 89/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

No. DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: 433 Y 434 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

No. DE CONCURSO: OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/I3P-06/2023

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 Y 45 CM DE Ø, CALLES PASEO DE LOS SAUCES Y MANZANO, EJIDO DE SAN JOSÉ HUILANGO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NÚMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/I3P-06/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

IMPORTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA:	SIN ANTICIPO
INICIO SEGÚN CONTRATO:	2 DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO SEGÚN CONTRATO:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	2 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO:	NO APLICA
FECHA DEL CONVENIO:	NO APLICA
PLAZO DEL CONVENIO:	NO APLICA
IMPORTE DEL CONVENIO:	NO APLICA

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

CONCEPTOS DE CATÁLOGO:

TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, RECTIFICACIÓN DE NIVELES, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **(292.54) M2.** CORTE CON MÁQUINA EN PAVIMENTO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CM. INCLUYE: TRAZO, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **(290.84) M.** DEMOLICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SIN AFECTAR LA BASE, POR MEDIOS MECÁNICOS (MARTILLO HIDRÁULICO). INCLUYE: ACCESORIOS, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 1A. ESTACIÓN DE 20 M. MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **(21.83) M3.** EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CEPAS EN MATERIAL "B" EN SECO, MEDIDO EN BANCO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, APILANDO EL MATERIAL A UN LADO DE LA ZANJA, SIN AFINE DE TALUDES Y FONDO. INCLUYE: CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, CINTA PLÁSTICA PARA DELIMITAR ÁREA DE TRABAJO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. **(475.74) M3.** RELLENO DE CEPA CON TEPETATE, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90 % PROCTOR. INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN DE 20 M. SELECCIÓN Y VOLTEO A MANO, AGUA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **(385.02) M3.**

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 Y 45 CM DE Ø, CALLES PASEO DE LOS SAUCES Y MANZANO, EJIDO DE SAN JOSÉ HUILANGO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP,OP/13P-06/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, A TIRO LIBRE, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, (VOLUMEN COMPACTO) CON CARGA MECÁNICA, EN CAMINO PLANO TERRACERÍA, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO Y LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. INCLUYE: MAQUINARÍA, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **(497.57) M3.** LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, DEJANDO EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA DE TODO TIPO DE BASURA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SOBANTES, BASURA, ETC., MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **(924.51) M2.**

CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 CM. DE Ø (15"), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA SU COLOCACIÓN, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **(114.97) M.** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 45 CMS. DE Ø (18"), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS PARA SU COLOCACIÓN, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **(149.62) M.** REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15.00 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CONCRETO PREMEZCLADO TIRO DIRECTO F'C=250 KG/CM², T.M.A. ¾" R.N. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **(21.83) M3.** CONEXIÓN DE TUBERIA DE 45 CM DE Ø A POZO DE VISITA COMÚN DE TABIQUE ROJO- RECOCIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RUPTURA DEL POZO PARA LA CONEXIÓN DEL TUBO DE 45 CM. DE Ø, RESANADO DEL MISMO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CALAFATEO DE TUBERÍA, CORTE DEL TUBO, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TEPETATE COMPACTADO CON BAILARINA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. **(1.00) PZA.** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZÓN, ASENTADO Y APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS., PLANTILLA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², R.N., T.M.A.¾", FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES PREFABRICADOS PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PROFUNDIDAD HASTA 1.50 MTS. AL ARRASTRE. INCLUYE: TRAZO, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, RUPTURA Y DEMOLICIÓN EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE PLANTILLA, CONSTRUCCIÓN, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM², MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **(1.00) PZA.** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZÓN, ASENTADO Y APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS.,

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 Y 45 CM DE Ø, CALLES PASEO DE LOS SAUCES Y MANZANO, EJIDO DE SAN JOSÉ HUILANGO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/13P-06/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

PLANTILLA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², R.N., T.M.A.¾", FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES PREFABRICADOS PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PROFUNDIDAD HASTA 1.75 MTS. AL ARRASTRE. INCLUYE: TRAZO, CORTE, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, PLANTILLA, CONSTRUCCIÓN, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, RESANE DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM², MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **(3.00) PZA.** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZÓN, ASENTADO Y APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS., PLANTILLA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², R.N., T.M.A.¾", FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES PREFABRICADOS PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PROFUNDIDAD HASTA 2.00 MTS. AL ARRASTRE. INCLUYE: TRAZO, CORTE, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE PLANTILLA, CONSTRUCCIÓN, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, RESANE DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM², MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **(3.00) PZA.** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZÓN, ASENTADO Y APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS., PLANTILLA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², R.N., T.M.A.¾", FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES PREFABRICADOS PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PROFUNDIDAD HASTA 1.50 MTS. AL ARRASTRE. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE PLANTILLA, CONSTRUCCIÓN, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **(1.00) PZA.** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZÓN, ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS., PLANTILLA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², R.N., T.M.A.¾", FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES PREFABRICADOS PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PROFUNDIDAD HASTA 2.00 MTS. AL ARRASTRE. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE PLANTILLA, CONSTRUCCIÓN, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **(1.00) PZA.** CAMA DE

4

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 Y 45 CM DE Ø. CALLES PASEO DE LOS SAUCES Y MANZANO, EJIDO DE SAN JOSÉ HUILANGO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/13P-06/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

TEZONTLE DE ESPESOR VARIABLE PARA TUBERÍA. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO A 1RA. ESTACIÓN DE 20.00 M., VACIADO, TENDIDO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **(37.64) M3.** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A TIZÓN, ASENTADO Y APLANADO ACABADÓ PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS., PLANTILLA DE 15 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², R.N., T.M.A. ¾", FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES PREFABRICADOS PARA POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, MISCELANEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PROFUNDIDAD HASTA 1.75 MTS. AL ARRASTRE. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN A TIRO LIBRE PLANTILLA, CONSTRUCCIÓN, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **(1.00) PZA.**


IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3153-10508-0
IMPORTE:	\$152,352.39
VIGENCIA:	DEL 02/DIC/2023 AL 28/DIC/2023
AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
FIANZA DE ANTICIPO:	NO APLICA
IMPORTE:	NO APLICA
AFIANZADORA:	NO APLICA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	3153-10731-8
IMPORTE:	\$152,352.38
PLAZO:	12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA
AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSIÓN AUTORIZADA: \$1,525,000.00 (Un millón quinientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) Incluye I.V.A.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 Y 45 CM DE Ø, CALLES PASEO DE LOS SAUCES Y MANZANO, EJIDO DE SAN JOSÉ HUILANGO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/13P-06/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.



ACTA DE ENTREGA -- RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA:	<u>\$1,523,523.89</u>
	ANTICIPO CON IVA:	<u>\$0.00</u>
B) CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO	IMPORTE CON IVA:	<u>\$0.00</u>
	INVERSIÓN CON IVA:	<u>\$1,523,523.89</u>

ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE CON IVA	IMPORTE ACUMULADO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACUMULADA CON IVA
	Del	al				
01 (UNO) FINIQUITO	02/dic/2023	28/dic/2023	\$1,172,827.76	\$1,172,827.76	\$0.00	\$0.00

TOTALES:

SALDO A CANCELAR: \$350,696.13

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$1,172,827.76

6

VI.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M., DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO. EN ESTE ACTO AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE HACE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 12:45 HRS. DEL DÍA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 Y 45 CM DE Ø, CALLES PASEO DE LOS SAUCES Y MANZANO, EJIDO DE SAN JOSÉ HUILANGO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/13P-06/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE OBRA

ING. MARIO ALBERTO FLORES ARAUZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y
PROYECTOS DE OBRA

ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

ING. DANIEL HERNÁNDEZ CÁRDENAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. ALEJANDRO BARRIGA BARRIGA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. GUADALUPE LÓPEZ GUERRERO
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. FRANCISCO ELFREGO CIGALES RIVERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RECIBE POR EL ÁREA OPERATIVA

Nombre, cargo y firma
POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HIDRÁULICA


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 Y 45 CM DE ø. CALLES PASEO DE LOS SAUCES Y MANZANO, EJIDO DE SAN JOSÉ HUILANGO, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DGPO/SIOP-OP/13P-06/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and the name "Oliver Ortega" written vertically.



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. LUIS ALBERTO SANTAMARÍA RAMÍREZ
TITULAR DE LA SUBCONTRALORÍA DE
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA



MTRA. VIRGINIA REYES MARTÍNEZ
DIRECTORA JURÍDICA

POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA



C. CORDOVA CAMPOS OLIVIA RICARDA
CONTRALOR SOCIAL "A"



C. ORTEGA JIMÉNEZ JOSÉ ELÍAS
CONTRALOR SOCIAL "B"



C. ALVARES DE JESÚS ANDRÉS
CONTRALOR SOCIAL "C"

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 Y 45 CM DE Ø. CALLES PASEO DE LOS SAUCES Y MANZANO, EJIDO DE SAN JOSÉ HUILANGO, CUAUTILÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO," CON NÚMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/13P-06/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTILÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.



Operagua

Gobierno de
Cuautilán Izcalli



Gobierno de
Cuautilán Izcalli
Administración 2022-2024
¡Somos futuro!

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

DEPENDENCIAS INVITADAS

**INVITACIÓN POR MEDIO DE OFICIO
OIOPDM/DG/2006/2023**

**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
E INFRAESTRUCTURA**

**INVITACIÓN POR MEDIO DE OFICIO
OIOPDM/DG/2005/2023**

**ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL
VALLE DE MÉXICO DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA**

**INVITACIÓN MEDIANTE OFICIO
OIOPDM/DG/2007/2023**

**DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
CON ORGANISMOS OPERADORES**

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin]

91

Oliver Ortega

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 38 Y 45 CM DE Ø, CALLES PASEO DE LOS SAUCES Y MANZANO, EJIDO DE SAN JOSÉ HUILANGO, CUAUTILÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO" CON NÚMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/3P-06/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTILÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

**CIÉRRALE A LA
CORRUPCIÓN**

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro
Urbano, Cuautilán Izcalli, Estado de México, C.P. 54700
Teléfono: 5558640434

