

Elaboró: ING. ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ

Revisó: ING ANGELICA LÓPEZ MARTÍNEZ

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE Organismo de Agua del Municipio de Cuautitlán Izcalli, México.

N° ENTIDAD FISCALIZABLE 121

MES CORRESPONDIENTE: (1) ABRIL DE 2022

NOM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (SÍ Cuenta 1234 ó 1235) (4)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (9)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1154)			TOTAL DEBECCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (SÍ Cuenta 1235 + 1236 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (13)	PÓLIZA		AVANCE						
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTRO \$ (9)	SUB TOTAL	AMORTIZA DO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)					
1	1235	REHABILITACIÓN DE LOS POZOS POTRERO BIS, 5 BIS RAMAL ATLAMICA, 229 CLUB DE GOLF, UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	VARIAS COLONIAS DE CUAUTITLAN IZCALLI	\$1,197,165.26	RECURSOS PROPIOS 2022		ESTIMACION 01 FINIQUITO	11 AL 20 DE MARZO DE 2022	\$1,032,039.02	\$165,126.24	\$1,197,165.26	\$20,640.78							20,640.78			20,640.78	\$1,176,524.48	\$1,197,165.26	TERMINADA	E27	29/04/22	100%	100%				
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
TOTALES				1 OBRAS		1,197,165.26			1,032,039.02	165,126.24	1,197,165.26	20,640.78							20,640.78			20,640.78	1,176,524.48	1,197,165.26									

ING. MAURICIO J. RAMIREZ ROSALDO LIC. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO ING. HECTOR TORRES GARCÍA
 Director del Organismo Director de Finanzas Comisario Director de Construcción y Operación Hidráulica

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	07	2022

Ver 2021

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPÍOS.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, V, XX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 86 BIS EN SUS FRACC. I, X, XI, XX, XXXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.