

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12.57 EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NÚMERO DE CONTRATO: OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-01/2023

PROGRAMA DE INVERSIÓN: PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS, EJERCICIO FISCAL 2023.

NOMBRE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 4 MILPAS, FRACC. COFRADÍA III, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO".

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2023. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETO:

QUIEN RECIBE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M.

QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: "E&P CONSTRUCTURA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V."

II.- INFORMACIÓN BÁSICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS, EJERCICIO FISCAL 2023.

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$385,101.44 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESOS 44/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

NO. DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL : 60 BIS DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. DE INVITACIÓN/CONCURSO: OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-01/2023

pág. 1

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 4 MILPAS, FRACC. COFRADÍA III, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-01/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y "E&P CONSTRUCTURA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V."

Av. La Super, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700.

5558640434



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del
Derecho al Voto de las Mujeres en México".

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

IMPORTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA: \$0.00
INICIO SEGÚN CONTRATO: 8 DE MARZO DE 2023
TERMINO SEGÚN CONTRATO: 28 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 8 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 23 DE MARZO DE 2023
CONVENIO NÚMERO: SIN CONVENIO
FECHA DEL CONVENIO: NO APLICA
PLAZO DEL CONVENIO: NO APLICA
IMPORTE DEL CONVENIO: NO APLICA

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

CONCEPTOS DE CATALOGO:

MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DE 175 M DE COLUMNA DE ACERO AL CARBÓN DE 6" Ø Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, REALIZADA CON CAMIÓN PLATAFORMA CON GRÚA HIDRÁULICA TIPO POCERA. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, TRASLADO DE LA MAQUINARIA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN, P.U.O.T. (1 MANIOBRA), ESTUDIO DE VIDEOGRABACIÓN SUBMARINA HASTA LA PROFUNDIDAD TOTAL DEL POZO PARA CONOCER LAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA. INCLUYE: INFORME TÉCNICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, EN DISPOSITIVO USB Y DE FORMA IMPRESA A COLOR. (1 ESTUDIO), SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR TRIFÁSICO DE POTENCIA 100H.P., TIPO SUMERGIBLE MARCA BAMSA, 3500 RPM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 440 VOLTS, CORRIENTE ELÉCTRICA DE 130 A. INCLUYE: DESARMADO DE MOTOR, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO DE MOTOR, RECTIFICADO Y BALANCEO DINÁMICO, CHUMACERA SUPERIOR E INFERIOR DE MOTOR CON ENCASQUILLADO DE CARBÓN, PULIDO, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE ROTOR, RECTIFICADO DE CONEXIÓN DE SELLO MECÁNICO, RECTIFICAR Y PULIR SEGMENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO DE CARBURO DE SILICIO, ENCASQUILLADO DE CAJA SIMMER

pág. 2

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 4 MILPAS, FRACC. COFRADÍA III, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DOUH/SCP- R/AD-01/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y "EXP. CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V."



Av. La Super, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700.



5558640434



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

DESELLO MECÁNICO, SUSTITUCIÓN DE CABLE PLANO TIPO SUMERGIBLE CALIBRE 3X1/0 DE ALIMENTACIÓN, SELLO MECÁNICO DE 1 7/8" DE CARBURO DE SILICIO, EMPASTADO DE DISCO RANGUA, SEGMENTOS RECTIFICADOS Y PULIDO, CAMBIO DE DIAFRAGMA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PRUEBA DE MEGGER (PRUEBA DE AISLAMIENTO AL CABLE TIPO SUMERGIBLE) ARMADO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN, P.U.O.T. (1 **SERVICIO**), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO HIDRÁULICO MARCA NEUMANN MODELO BA08-040/7 O SIMILAR, FABRICADO EN ACERO ESTÁNDAR, CON EJECUCIÓN DE CHUMACERAS DE CARBURO DE SILICIO, IMPULSORES DE BRONCE, ACOPLAMIENTO NEMA, PARA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 180 M Y UN GASTO DE 30 LPS, PARA ACOPLAR A MOTOR TRIFÁSICO DE 100 H.P, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA, RETIRO DE MAQUINARIA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN, P.U.O.T. (1 **PZA**), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESARENADOR SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE OPERACIÓN DE 30 LPS MODELO EV6 MARCA ECOVORTEC O SIMILAR. INCLUYE: ACOPLAMIENTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T. (1 **PZA**), FABRICACIÓN DE MUFA DE EMPALME ELÉCTRICO. INCLUYE: BARRAS DE SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 (ESTAÑO-PLOMO), MANGA TERMO CONTRÁCTIL, CINTA DE AISLAR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN, P.U.O.T. (1 **PZA**), MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE 175 M DE COLUMNA DE ACERO AL CARBÓN DE 6" Ø Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 100 HP, REALIZADA CON CAMIÓN PLATAFORMA CON GRÚA HIDRÁULICA TIPO POCERA. INCLUYE MANO DE OBRA, MAQUINARIA, RETIRO DE MAQUINARIA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T. (1 **MANIOBRA**),

IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	1766644
IMPORTE:	\$38,519.14
VIGENCIA:	HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO DE OBRA
AFIANZADORA:	DORAMA

FIANZA DE ANTICIPO:	NO APLICA
IMPORTE:	\$0.00

pág. 3

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL DOZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 4 MILPAS, FRACC. COFRADÍA III, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP- R/AD-01/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y "E&P CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V."



Av. La Super, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700.



5558640434



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

AFIANZADORA: _____ **NO APLICA**

ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR CONVENIO: _____ **NO APLICA**

IMPORTE: _____ **NO APLICA**

PLAZO: _____ **NO APLICA**

AFIANZADORA: _____ **NO APLICA**

ENDOSO FIANZA DE ANTICIPO: _____ **NO APLICA**

IMPORTE: _____ **NO APLICA**

AFIANZADORA: _____ **NO APLICA**

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: _____

IMPORTE: _____ **\$38,519.14**

AFIANZADORA: _____ **DORAMA**

VIGENCIA: _____ **12 MESES A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA**

G

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

\$389,750.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

INVERSIÓN AUTORIZADA: _____

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA

IMPORTE CON IVA:

\$385,101.44

ANTICIPO CON IVA:

\$0.00

pág. 4

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 4 MILPAS, FRACC. COFRADÍA III, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO", Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCO/SCP- R/AD-01/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y "E&P CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO S. DE R.L. DE C.V."



**Av. La Super, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700.**



5558640434



"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

B) CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO	IMPORTE CON IVA:	_____
	INVERSIÓN CON IVA:	_____
		\$0.00
		\$0.00

ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE CON IVA	IMPORTE ACUMULADO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACUMULADA CON IVA
	Del	al				
1 (UNO) FINIQUITO	08/03/2023	23/03/2023	\$385,101.44	\$385,101.44	\$0.00	\$0.00

TOTALES:

SALDO A CANCELAR: _____ \$0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$385,101.44 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESOS 44/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

VI.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M., DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA

MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

EN ESTE ACTO AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE HACE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

OBSERVACIONES:

pág. 5

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 4 MILPAS, FRACC. COFRADÍA III, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DOOH/SCP- R/AD-01/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y "EXP. CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO S. DE R.L. DE C.V."



Av. La Super, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700.



5558640434





"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 15:15 HRS. DEL DÍA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2023.



POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÀULICA



ING. ENRIQUE BERNARDO MATA TREJO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE OBRA.



ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS



ING. ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA



ING. ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ
RESIDENTE DE OBRA



RECIBE PARA SU OPERACIÓN
POR EL ÁREA OPERATIVA




DIRECCIÓN DE OPERACIÓN HIDRÀULICA

C. EDUARDO GONZÁLEZ ESPINOZA
DIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÀULICA

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL



M. EN A. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SANCHEZ
POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL



**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del
Derecho al Voto de las Mujeres en México”.**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA
“E&P CONSTRUCTURA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.”**



**C. JUAN ESTEBAN SAN PEDRO SERNA
REPRESENTANTE LEGAL**



**ING. OSCAR SANCHEZ JAVIER
SUPERINTENDENTE DE OBRA**

DIRECCIÓN JURÍDICA



**MTRA. VIRGINIA REYES MARTÍNEZ
POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ
POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



**"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del
Derecho al Voto de las Mujeres en México".**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

DEPENDENCIAS INVITADAS

Se hizo invitación con número de Oficio
OIOPDM/DG/0580/2023

**COORDINACIÓN DE ORGANISMOS
OPERADORES**

Se hizo invitación con número de Oficio
OIOPDM/DG/0583/2023

**SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRA**

Se hizo invitación con número de Oficio
OIOPDM/DG/0581/2023

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y
GESTIÓN DE LA CAEM**

Se hizo invitación con número de Oficio
OIOPDM/DG/0582/2023

**DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA EN EL ESTADO DE
MÉXICO**

pág. 8

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 4 MILPAS, FRACC. COFRADÍA III, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO". Y CON NUMERO DE CONTRATO OPERAGUA/DCOH/SCP- RAD-01/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y "E&P CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO S. DE R.L. DE C.V."



Av. La Super, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700.



5558640434

